


УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор ОАО «Искож»
 Буцких А. Д.
 « _____ » _____ 2018г.

**Отчет по выполнению мероприятий
 по подготовке жилого дома
 по ул. Колхозная, 2В к ОЗП на 2018-2019гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Ответственный исполнитель	Фактич. затраты
1	Перенос ливневой канализации на южную сторону.	II-III кв.	6 603,16 руб.	Гл.механик	Сентябрь
2	Устранение распространения коррозии металлических труб в узле учета.	II-III кв.	2019,6 руб	Гл.механик	2019,6 руб
3	Ремонт двух парапетов с северной стороны.	II-III кв.	3 173,24 руб.	Гл. механик	Сентябрь
4	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	596,77 руб.	Гл. энергетик	596,77 руб.
5	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	1 196,26 руб.	Гл. механик	1 196,26 руб.
6	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	9000 руб	Гл. механик	Сентябрь, октябрь (по договору)
7	Установка светильника на восточную сторону фасада.	II-III кв.	12 183,36 руб.	Гл. энергетик	12 183,38 руб.
8	Чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке тр-дов ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	1373,75 руб	Гл. энергетик	Выполнение по необходимости
9	Ремонт перекрытий лоджий над кв.42,43,44,45. (S=24м2)	II-III кв.	36850,88 руб	Гл. механик	Выполнено 50%
10	Ремонт потертости кровли (местами). (S=15м2)	II-III кв.	5686,45 руб	Гл. механик	Сентябрь
Итого:			78683,47		

Согласовано:

Технический директор _____
 Главный механик, _____
 и.о.главного энергетика _____
 Механик _____
 Нач. КБ _____



Коновалова Л.А.
 Буцких В.А.
 Давыдов А.В.
 Ерохина Т.В