

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор ОАО «Искож»  
 Буцких А. Д.  
 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2016г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
 по подготовке жилого дома  
 по ул. Колхозная, 2б к ОЗП на 2016-2017гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемые затраты	Фактические затраты	Примечание
1	Завезти песок и соль для устранения скользкости дорожных покрытий.	446,00 руб.	898,45 руб.	Выпол.
2	Загерметизировать место прохождения водостока через стену.	5 000,00 руб.	6 431,30 руб.	Выпол.
3	Произвести уборку мусора из подвального помещения.	5 000,00 руб.	15 486,54 руб.	Выпол.
4	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	418,00 руб.	417,74 руб.	Выпол.
5	Ремонт сварных швов на вводах тр-дов ГВС, отопления.	4 000,00 руб.	4 000,00 руб.	Выпол.
6	Ремонт крыши без удаления существующей кровли ( S=40м2).	14 523,00 руб.	35 143,19 руб.	Выпол.
7	Чистка и ремонт лежака канализации в южной и восточной части подвального помещения.	11 938,00 руб.	12 490,79 руб.	Выпол.
8	Восстановить тепловую изоляцию магистральных тр-дов отопления.	1 715,00 руб.	1 714,75 руб.	Выпол.
9	Произвести ревизию (осмотр) запорной арматуры	930,00 руб.	930,00 руб.	Выпол.
10	Ремонт труб ливневой канализации на техническом этаже.	5 000,00 руб.	7 717,56 руб.	Выпол.
11	Ремонт цоколя (местами).	18 780,00 руб.	18 780,02 руб.	Выпол.
	ИТОГО:	67 750,00 руб.	104 010,34 руб.	


Подписи членов комиссии:

Технический директор

\_\_\_\_\_ 

Коновалова Л.А

Главный механик

\_\_\_\_\_ 

Буцких В.А.

Главный энергетик

\_\_\_\_\_ 

Хохлов П.А.