


Утверждаю:
УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор ОАО «Искож»
 Буцких А. Д.
 « 19 » 11 2016г.

**Отчет по выполнению мероприятий
 по подготовке жилого дома
 по ул. Колхозная, 2в к ОЗП на 2016-2017гг.**

№ п/п	Наименование работ	Планируемые затраты, руб.	Фактические затраты, руб.	Примечание
1	Завести песок и соль для устранения скользкости дорожных покрытий.	446,00 руб.	701,39 руб.	Выполн
2	Расчистить площадку для машин с западной стороны.	4 000,00 руб.	1 043,66 руб.	Выполн
3	Чистка протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	418,00 руб.	417,74 руб.	Выполн
4	Поверка узла учета тепловой энергии и чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке тр-да ГВС и отопления.	12 000,00 руб.	42 017,96 руб.	Выполн
5	Устранить коррозию на вводе тр-да ХВС.	1 000,00 руб.	894,81 руб.	Выполн
6	Устранить глубокие потертости кровельного ковра на крыши здания (S=4м2).	3 912,00 руб.	20 576,91 руб.	Выполн
7	Произвести ремонт, ревизию, замену запорной арматуры.	930,00 руб.	930,00 руб.	Выполн
8	Устройство скребка для чистки обуви у подъезда.	3 500,00 руб.	909,29 руб.	Выполн
9	Ремонт и покраска цоколя (местами).	13 000,00 руб.	13 002,61 руб.	Выполн
	ИТОГО:	39 206,00 руб.	80 494,37 руб.	

Подписи членов комиссии:

Технический директор



Коновалова Л.А.

Главный механик



Буцких В.А.

Главный энергетик



Хохлов П.А.