

21-25

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»  
Буцких А. Д.  
« 05 » 09, 2023г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Колхозная, 2А к ОЗП на 2023-2024гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируе мый срок исполне- ния	Планируе мые затраты	Отв. исполни- тель	Фактич. затраты
1	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	800,00 руб.	Гл. энергетик	1 047,12 руб.
2	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	15 000,00 руб.	Гл. механик	7617,79 руб
3	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	8700 руб	Гл. механик	8 700,00 руб.
4	Установка металлических сеток на окна в подвале.	II-III кв.	15 000,00 руб.	Гл. механик	33 203,04 руб.
5	Чистка преобразователей расхода на прямых и обратных трубопроводах ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	2300 руб	Гл. механик	1 418,84 руб.
6	Ремонт лестницы у входа в подъезд №2 и входа в подвал.	II-III кв.	14000 руб	Нач.стр.уч.	44 087,38 руб.
7	Замена лежаков канализации в подвале.	II-III кв.	20000 руб	Гл. механик	166 443,33 руб.
<b>Итого:</b>			<b>75800</b>		<b>262517,5</b>

Согласовано:

Технический директор \_\_\_\_\_ Коновалова Л.А.

Главный механик, и.о.главного энергетика \_\_\_\_\_ Буцких В.А.

Нач. КБ \_\_\_\_\_ Ерохина Т.В



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»

Буцких А. Д.

« 05 » 09. 2023г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Колхозная, 2Б к ОЗП на 2023-2024гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Отв. исполнитель	Фактич. затраты
1	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	800,00 руб.	Гл. энергетик	1 047,12 руб.
2	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	15 000,00 руб.	Гл. механик	1 265,60 руб.
3	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	4500 руб.	Гл. механик	4 500,00 руб.
4	Чистка преобразователей расхода на прямых и обратных трубопроводах ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	2 300,00 руб.	Гл. механик	Выполнено
5	Восстановить штукатурное и окрасочное отделочное покрытие цоколя.	II-III кв.	20000 руб.	Нач.стр.уч	Перенос на 2024г.
6	Установить решетки на продухи на тех.этаже.	II-III кв.	15 000,00 руб.	Гл. механик	24529,97руб
7	Замена лежаков канализации в подвале.	II-III кв.	20 000,00 руб.	Гл. механик	12 525,61 руб.
<b>Итого:</b>			<b>77600</b>		<b>43868,3</b>

Согласовано:

Технический директор

Коновалова Л.А.

Главный механик,  
и.о.главного энергетика

Буцких В.А.

Нач. КБ

Ерохина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»  
Буцких А. Д.  
« 05 » 01, 2023г.

Отчет по выполнению мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Колхозная, 2В к ОЗП на 2023-2024гг .

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Отв. исполнитель	Фактич. затраты
1	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	800,00 руб.	Гл. энергетик	1 047,12 руб.
2	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	15000 руб.	Гл. механик	500,00 руб.
3	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	4500 руб	Гл. механик	4 500,00 руб.
4	Чистка преобразователей расхода на прямых и обратных трубопроводах ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	2 300,00 руб.	Гл. механик	1 418,84 руб.
5	Восстановить разрушение лестничного марша в подвальное помещение.	II-III кв.	20 000,00 руб.	Нач.стр. уч.	101 106,17 руб.
6	Восстановить штукатурное и окрасочное отделочное покрытие потолка.	II-III кв.	10000 руб.	Нач.стр. уч.	Перенос на 2024г.
7	Замена лежаков канализации в подвале.	II-III кв.	20 000,00 руб.	Гл. механик	В плане сентября 2023г.
8	Дополнительно выполнено частичная замена подающего тр-да ГВС (32м.п.).			Гл. механик	15 202,99 руб.
Итого:			72600		123775,12

Согласовано:

Технический директор

Коновалова Л.А.

Главный механик,  
и.о. главного энергетика

Буцких В.А.

Нач. КБ

Ерохина Т.В



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»  
Буцких А. Д.  
« 05 » 09. 2023г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Пионерская, 4 к ОЗП на 2023-2024гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Отв. исполнитель	Фактич. затраты
1	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	950,00 руб.	Гл. энергетик	1 047,12 руб.
2	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры	II-III кв.	1 500,00 руб.	Гл. механик	500,00 руб.
3	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	4000 руб	Гл. механик	3 200,00 руб.
4	Чистка преобразователей расхода на прямом и обратном трубопроводах отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	1300руб	Гл. механик	1 418,84 руб.
5	Восстановить штукатурное и окрасочное отделочное покрытие цоколя.	II-III кв.	15000 руб.	Нач.стр.уч	98 977,03 руб.
6	Восстановить теплоизоляцию трубопроводов отопления.	II-III кв.	8000 руб.	Гл. механик	2 961,35 руб.
<b>Итого:</b>			<b>30750</b>		<b>108104,34</b>

Согласовано:

Технический директор

Коновалова Л.А.

Главный механик,  
и.о.главного энергетика


Буцких В.А.

Нач. КБ

Ерохина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор ОАО «Искож»


  
Буцких А. Д.  
«09» 09, 2023г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
по подготовке жилого дома  
по ул. Посконкина, 6Б к ОЗП на 2023-2024гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Отв. исполнитель	Фактич. затраты
1	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	950,00 руб.	Гл. энергетик	1 047,12 руб.
2	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры	II-III кв.	40 000,00 руб.	Гл. механик	700,00 руб.
3	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	4000 руб.	Гл. механик	4 000,00 руб.
4	Чистка преобразователей расхода на прямых и обратных трубопроводах ХВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	2300 руб	Гл. механик	1 418,84 руб.
5	Установить поручни на лестничных маршах.	II-III кв.	10000 руб.	Гл. механик	В плане ноября 2023г.
6	Частичная замена лежаков ХВС.	II-III кв.	6000 руб	Гл. механик	В плане ноября 2023г.
Итого:			<b>63250</b>		<b>7165,96</b>


Согласовано:

Технический директор




Коновалова Л.А.

Главный механик,  
и.о.главного энергетика



Буцких В.А.

Нач. КБ



Ерохина Т.В