


УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор ОАО «Искож»  
 Буцких А. Д.  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018г.

**Отчет по выполнению мероприятий  
 по подготовке жилого дома  
 по ул. Колхозная, 2Б к ОЗП на 2018-2019гг .**

№ п/п	Наименование работ	Планируемый срок исполнения	Планируемые затраты	Ответственный исполнитель	Фактич. затраты
1	Восстановление штукатурки оголовков вентканалов (4шт.).	II-III кв.	6 654,12 руб.	Нач. стр. уч.	7 753,72 руб.
2	Ремонт вводов ГВС в узле учета.	II-III кв.	5 179,17р.	Гл. механик	Сентябрь
3	Ремонт двух парапетов с восточной стороны.	II-III кв.	3 173,24 руб.	Гл. механик	3 173,24 руб.
4	Покрытие кровли крыши тент. материалом (120 м2).	II-III кв.	105 018,22 руб.	Гл. механик	109 684,95 руб.
5	Ремонт перекрытий лоджий над кв.41,42,43,45. (S=24м2)	II-III кв.	36 850,88 руб.	Гл. механик	36 850,88 руб.
6	Произвести чистку протяжки контактов в распределительных пунктах дома.	II-III кв.	596,77 руб.	Гл. энергетик	596,77 руб.
7	Произвести ревизию, ремонт, замену запорной арматуры.	II-III кв.	1 196,26 руб.	Гл. механик	1 196,26 руб.
8	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов.	II-III кв.	9000 руб	Гл. механик	Сентябрь, октябрь (по договору).
9	Перемонтаж внутреннего газопровода по результатам техн. диагностики газового оборудования.	II-III кв.	16000 руб	Гл. механик	В прцессе выполнения
10	Чистка преобразователей расхода на прямом и обратном участке тр-дов ГВС и отопления от отложений и ржавчины.	II-III кв.	1373,75 руб	Гл. энергетик	Выполнение по необходимости
<b>Итого:</b>			<b>185042,41</b>		

Согласовано:

Технический директор \_\_\_\_\_  
 Главный механик, \_\_\_\_\_  
 и.о.главного энергетика \_\_\_\_\_  
 Механик \_\_\_\_\_  
 Нач. КБ \_\_\_\_\_



Коновалова Л.А.  
 Буцких В.А.  
 Давыдов А.В.  
 Ерохина Т.В.